

Desde:
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: SANTANDER
ES21 0049 5237 0328 1652 8666

A:
Ferrovia Construcción S.A.
Ferrovia Construcción S.A.
Ribero del Loira 42 28042 Madrid
A28019206
jmarti@ferrovial.com

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
	Codigo de proveedor UFOA		
	50A0Z CONCESIONARIO MERCEDES VALDIMOTOR VALDISA SAGUNTO Dirección / División: CARRETERA N-340, KM 25, 7		
614,633 M2	Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento, formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Color a especificar en obra por dirección facultativa Medida la superficie ejecutada	4,10€	2.520,00€
119,01	Pintura para exteriores e interiores de poliuretano RAL 9005 exterior, 7016 interior lisa sobre paramentos verticales de fachada de chapa, piedra o cemento y sobre carpintería opaca metálica o de pvc opaca de fachada formada porL: lijado y limpieza del soporte, mano a fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado.	14,00€	1.666,14€
244,33	Pintura para exteriores esmalte chapa RAL 9005 exterior 7016 interior lisa sobre paramentos verticales de fachada de chapa, piedra o cemento y sobre carpintería opaca metálica o de pvc opaca de fachada formada por; lijado y limpieza del soporte, mano de fondo plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada en proección vertical	9,00€	2.198,97€
75,67	Pintura para exteriores revestimiento sobre enfoscado RAL 9005 exterior 7016 interior lisa sobre paramentos verticales de fachada de chapa, piedra o cemento y sobre carpintería oopaca metálica o de pvc opaca de fachada formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado.	7,80€	590,23€
593,31	Pintura/esmalte para exteriores e interiores lisa de poliuretano RAL 9005 exterior, 7016 interior, sobre elementos metálicos ó de pvc de carpintería acristalada de fachada formada por; lijado y limpieza de soporte, mano de fondo plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado.	7,00€	4.153,17€

SubTotal	11.128,50€
IVA	2.336,99€
Total	13.465,49€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.